

Rapport d'Inspection #6

Date: 2026-05-18

Technicien: Terrain Tech

Équipement: Transformateur abaisseur 622AEC01

Statut Global: Non Conforme

Points d'inspection :

- Éclairage : Conforme
- Local — isolation hydraulique : Conforme
- Extracteur d'air : Conforme
- Équipements de protection incendie : Conforme
- Climatiseur : Conforme
- Équipements de protection personnel (EPI) : Conforme
- Transformateur — contrôle visuel : Conforme
- Transformateur — fuites d'huile : Conforme
- Déshydratateur du silicagel : Conforme
- Ventilateur de refroidissement : Conforme
- Transformateur — températures et mesures : Conforme
- Indicateur de niveau d'huile : Conforme
- Cuve transformateur : Conforme
- Transformateur — état peinture : Conforme
- Mise à la terre : Non Conforme
Remarque: Mise à la terre
- Câble de puissance : Conforme
- Isolateurs HT & MT : Non Conforme
Remarque: Isolateurs HT & MT
- Tuyauterie du transformateur : Conforme
- Régulateur de tension : Conforme
- Fosse de récupération d'huile : Conforme
- Traversées HT : Conforme
- Transformateur de source auxiliaire : Conforme
- Relais de protection TSA — températures : Conforme
- Enveloppe transformateur TSA : Conforme
- Mise à la terre TSA : Conforme
- Câbles TSA : Conforme

- Bornes de connexion TSA : Conforme
- Fusibles MT TSA : Conforme
- Densimètre SF6 : Conforme
- Relais de protection : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Isolateurs : Conforme
- Sectionneur HT : Conforme
- Contacts principaux : Conforme
- Connexions primaires : Conforme
- Isolateurs : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Transformateur combiné de mesure : Conforme
- Connexions primaires : Conforme
- Connexions secondaires : Conforme
- Indicateur de niveau d'huile : Conforme
- Mise à la terre : Conforme
- Limiteur de surtension — contrôle visuel : Non Conforme
Remarque: Limiteur de surtension
- Compteur de décharges : Conforme
- Limiteur de surtension — 2ème : Conforme
- Connexions primaires limiteur : Conforme
- Compteur de décharges — connexions : Conforme
- Isolateurs limiteur : Conforme
- Mise à la terre limiteur : Conforme
- Armoire : Conforme
- Relais de protection : Conforme